

主要公園工事等の進捗状況について

令和7年10月31日現在

No.	工事等件名・施工箇所	規模	工期及び進捗率
1	擁壁等維持修繕工事 文京区立竜光寺児童遊園	維持修繕工事 1.0式 遊器具等取替及び補修工事 1.0式	令和7年9月30日 令和8年3月16日 (5%)
2	公園等維持修繕工事（その2） 文京区立千駄木ふれあいの杜外4園	維持修繕工事 1.0式 遊器具等取替及び補修工事 1.0式	令和7年10月31日 令和8年3月31日 (0%)
3	公園再整備工事（文京区立切通公園） 文京区湯島四丁目6番	再整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	令和6年10月1日 令和8年1月30日 (85%)
4	文京区立関口三丁目公園再整備工事 文京区関口三丁目2番	再整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	令和7年6月25日 令和8年7月22日 (20%)
5	公園再整備工事（文京区立本郷五丁目児童遊園） 文京区本郷五丁目22番	再整備工 1.0式	令和7年8月20日 令和8年3月25日 (20%)
6	公園再整備工事（文京区立八千代町児童遊園） 文京区小石川三丁目30番	再整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	発注準備中
7	文京区立西原町児童遊園拡張整備工事 文京区千石四丁目34番	再整備工 1.0式	発注準備中
8	公園再整備工事（文京区立大塚仲町公園） 文京区大塚三丁目12番	再整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	発注準備中
9	公園再整備工事（文京区立神明公園） 文京区本駒込四丁目13番	再整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	発注準備中
10	文京区立元町公園整備工事（第2期） 文京区本郷一丁目1番	擁壁改修工 1.0式 園内整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	令和5年9月28日 令和7年11月25日 (90%)
11	文京区立元町公園下段補修工事 文京区本郷一丁目1番	施設補修工 1.0式	令和7年1月10日 令和7年11月25日 (90%)
12	埋蔵文化財本調査委託（文京区立元町公園） 文京区本郷一丁目1番	埋蔵文化財本調査 1.0式	令和5年4月1日 令和8年3月31日 (65%)
13	公園再整備事業設計等委託（文京区立駒込林町公園外1園） 文京区千駄木三丁目15番（駒込林町公園） 文京区大塚六丁目22番（大塚児童遊園）	基本設計 1.0式 実施設計 1.0式	令和7年4月1日 令和8年7月31日 (40%)
14	公園再整備事業設計等委託（文京区立後楽公園） 文京区後楽一丁目6番	基本設計 1.0式 実施設計 1.0式	令和7年4月1日 令和8年7月31日 (40%)

令和7年度 文京区主要公園工事等の箇所図

<凡例>



豊島区

荒川区

台東区

千代田区

番号	件名	施工箇所
1	擁壁等維持修繕工事	文京区立竜光寺児童遊園
2	公園等維持修繕工事(その2)	文京区立千駄木ふれあいの杜外4園
3	公園再整備工事(文京区立切通公園)	文京区湯島四丁目6番
4	文京区立関口三丁目公園再整備工事	文京区関口三丁目2番
5	公園再整備工事(文京区立本郷五丁目児童遊園)	文京区本郷五丁目22番
6	公園再整備工事(文京区立八千代町児童遊園)	文京区小石川三丁目30番
7	文京区立西原町児童遊園拡張整備工事	文京区千石四丁目34番
8	公園再整備工事(文京区立大塚仲町公園)	文京区大塚三丁目12番
9	公園再整備工事(文京区立神明公園)	文京区本駒込四丁目13番
10	文京区立元町公園整備工事(第2期)	文京区本郷一丁目1番
11	文京区立元町公園下段補修工事	文京区本郷一丁目1番
12	埋蔵文化財本調査委託(文京区立元町公園)	文京区本郷一丁目1番
13	公園再整備事業設計等委託(文京区立駒込林町公園外1園)	文京区千駄木三丁目15番外1箇所
14	公園再整備事業設計等委託(文京区立後楽公園)	文京区後楽一丁目6番

※2番については、複数箇所あるため図示なし

